



COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018



Comune di
VALLE DI CADORE
Provincia di Belluno

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1
32040 Valle di Cadore
tel. 0435 505411 fax 0435 519075
e-mail: segreteria@comune.valledicadore.bl.it
pec: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it

N. 04/2020S del 09 APR. 2020

N. 2135 prot

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DA REALIZZARSI LUNGO LA STRADA PER LA DIGA IN COMUNE DI VALLE DI CADORE, DANNEGGIATA A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP: G67H19001220001

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

PREMESSO CHE

- con precedente propria determinazione n. 1/2019S del 16.05.2019 veniva approvato progetto redatto dall'Ing. Luca Giuseppe Luchetta relativo ai lavori di *ripristino della viabilità da realizzarsi lungo la strada per la diga in Comune di Valle di Cadore* per un importo complessivo di €. 250.000,00#, di cui €. 172.723,64# per lavori e €. 72.276,36#, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che detto intervento viene finanziato con i fondi trasferiti dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019;

DATO ATTO

- che a seguito dello svolgimento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, con determinazione del Soggetto Attuatore n. 3/2019S del 04.06.2019 i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. con sede legale a Bolzano (BZ) Piazza Walther Von Vogelweide n. 28 – p.iva 04465940262, per l'importo di €. 160.759,37# compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e in conseguenza del ribasso percentuale offerto del 7,100%;
- che in data 13.08.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 1262 del Segretario Comunale registrato a Belluno il 27.08.2019 al n. 4419 Serie 1T;
- che con propria determinazione n. 38/2019S del 05.12.2019 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1, negli elaborati tecnici del Direttore dei Lavori, ing. Luca Giuseppe Luchetta, che elevava l'importo contrattuale, nella misura di € 11.943,37#, da € 160.759,37# ad € 172.702,74#;
- che il quadro economico risultava così rideterminato

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AGG.DEFINITIVA
A) Importo esecuzione lavorazioni		
A.1 Importo lavori	€. 168.510,87#	€. 168.489,97#
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.212,77#	€. 4.212,77#
Totale lavori	€. 172.723,64#	€. 172.702,74#
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016	€. 3.454,47#	€. 3.454,47#
oneri per accordo bonario	€. 5.055,33#	€. 5.055,33#
Spese tecniche	€. 22.000,00#	€. 22.000,00#
Oneri previdenziali (4% spese tecniche)	€. 880,00#	€. 880,00#
IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza	€. 37.999,20#	€. 37.994,60#
B IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	€. 5.033,60#	€. 5.033,60#
collaudi	€. 1.500,00#	€. 1.500,00#
espropri ed accordo bonario	€. 1.000,00#	€. 1.000,00#
Imprevisti e arrotondamenti	€. 353,76#	€. 379,26#
Sommano per somme a disposizione Amministrazione	€. 72.276,36#	€. 77.297,26#
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)	€. 250.000,00#	€. 250.000,00#

DATO ATTO che

- con determinazione n. 14/2019S del 29.08.2019 venivano approvati gli atti di contabilità e lo stato d'avanzamento dei lavori N° 1, a tutto il 07.08.2019 e liquidate le rispettive competenze alla ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. per € 116.446,22#, di cui € 95.447,72# per lavori ed € 20.998,50# per Iva 22%);
- con determinazione n. 41/2019S del 23.12.2019 venivano approvati gli atti di contabilità e lo stato d'avanzamento dei lavori N° 2, a tutto il 10.12.2019 e liquidate le rispettive competenze alla ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. per € 93.197,64#, di cui € 76.391,51# per lavori ed € 16.806,13# per Iva 22%);

VISTO il collaudo statico delle strutture redatto dall'ing. Aldo Savio depositato in data 03.03.2020 e registrato al n. 267;

VISTO il certificato di regolare esecuzione assunto al protocollo comunale in data 03.03.2020 con i quali il D.L. certifica che i lavori sono stati eseguiti regolarmente per un importo complessivo di € 172.702,74# al netto del ribasso d'asta (compresi oneri sicurezza) e che pertanto può essere pagata all'impresa, a saldo di ogni suo avere, la somma residua di € 863,51# + € 189,97# per IVA 22% per un totale complessivo di € 1.053,48#;

RILEVATO che l'Impresa ha accettato il certificato di regolare esecuzione e gli atti della contabilità finale nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 203 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, senza l'aggiunta di domande, eccezioni o riserve;

VISTA la fattura N° 200031/E del 25.03.2020 assunta al protocollo comunale al n. 1834 in data 26.03.2020, emessa dalla ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. con sede legale a Bolzano (BZ) Piazza Walther Von Vogelweide n. 28 – p.iva 04465940262 con riguardo al predetto Stato Finale e relativo Certificato di Pagamento per un totale di € 1.053,48# (di cui € 863,51# per lavori ed € 189,97# per IVA al 22%);

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta esecutrice delle opere tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INPS_19835539 valido sino al 21/07/2020;

RICHIAMATO l'incarico professionale per i servizi tecnici legati all'intervento in parola affidato all'ing. Luca Luchetta, giusta determinazione n. 1/2019S del 16.05.2019, prevede un compenso complessivo, al netto di oneri previdenziali e IVA, per l'attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e adempimenti relativi alla sicurezza nel corso dei lavori pari ad € 22.000,00#;

DATO ATTO che con determinazione n. 37/2019S del 02.12.2019 veniva liquidata all'ing. Luca Giuseppe Luchetta la fattura elettronica N° 22 del 27.11.2019 relativa alla redazione della progettazione esecutiva e quale primo acconto della direzione lavori, per un importo pari a € 19.032,00# (€ 15.000,00 per prestazioni professionali, € 600,00 per oneri previdenziali ed € 3.432,00 per Iva 22%);

VISTA la fattura elettronica N° 4 del 09.03.2020, assunta al protocollo comunale al n. 1526 in data 09.03.2020, del citato professionista relativa al saldo dei servizi tecnici di cui all'intervento in parola, per un importo pari a € 8.881,60# (€ 7.000,00 per prestazioni professionali, € 280,00 per oneri previdenziali ed € 1.601,60 per Iva 22%);

VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista tramite piattaforma dedicata INARCASSA protocollo 0384230 del 26.03.2020;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 4_20 del 26.03.2020, assunta al protocollo comunale n. 1858 in data 26.03.2020, dell'ing. Aldo Savio di Agordo (BL) relativa al collaudo statico delle strutture, per una spesa complessiva di € 1.248,00# di cui € 1.200,00# per prestazioni professionali ed € 48,00# per oneri previdenziali;

RITENUTO di poter liquidare gli importi di cui sopra a saldo dei lavori in questione;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e la corrispondenza dell'importo con le risultanze della contabilità lavori;

VISTO il Decreto Legislativo 163/06;

VISTO il d.P.R. 207/2010;

RICHIAMATI

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneta e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 in particolare l'art. 4 rubricato "deroghe";
- l'art. 4, comma 3, 4 e 5 della citata Ordinanza n. 558/2018, per la quale i soggetti attuatori possono procedere in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

- l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 (ultima colonna allegato D) a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia mediante la quale il Sindaco di Valle di Cadore Avv. Marianna Hofer veniva nominata soggetto attuatore;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della predetta ordinanza che attribuisce ai soggetti attuatori le funzioni relative alla: progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;

DETERMINA

1. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori in premessa, redatti dal D.L., gli elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e la contabilità finale dei lavori in oggetto nell'importo di €. 243.538,41# dei quali €. 172.702,74# per lavori ed €. 70.835,67# per somme a disposizione dell'Amministrazione e oneri fiscali e come meglio specificato nel sotto riportato quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO/AGGIUD.NE	STATO FINALE	
A) Importo esecuzione lavorazioni			
A.1 Importo lavori	€. 168.489,97#	€.	168.489,97#
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.212,77#	€.	4.212,77#
Totale lavori	€. 172.702,74#	€.	172.702,74#
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016	€. 3.454,47#	€.	3.454,47#
oneri per accordo bonario	€. 5.055,33#	€.	0,00#
Spese tecniche	€. 22.000,00#	€.	22.000,00#
Oneri previdenziali (4% spese tecniche)	€. 880,00#	€.	880,00#
IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza	€. 37.994,60#	€.	37.994,60#
B IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	€. 5.033,60#	€.	5.033,60#
collaudi	€. 1.500,00#	€.	1.248,00#
espropri ed accordo bonario	€. 1.000,00#	€.	0,00#
Imprevisti e arrotondamenti	€. 379,26#	€.	225,00#
Sommano per somme a disposizione Amministrazione	€. 77.297,26#	€.	70.835,67#
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)	€. 250.000,00#	€.	243.538,41#

2. **di dare atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
3. **di liquidare**
 - alla ditta **DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A.** con sede legale a Bolzano (BZ) Piazza Walther Von Vogelweide n. 28 – p.iva 04465940262 la fattura N° 200031/E del 25.03.2020 assunta al protocollo comunale al n. 1834 in data 26.03.2020, nell'importo di €. 1.053,48# (di cui €. 863,51# per lavori ed €. 189,97# per IVA al 22%) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto; **CIG: 79141134A6**
 - **all'ing. Luca Giuseppe Luchetta** domiciliato a Sedico (BL), Viale Dolomiti n. 5 - C.F. LCH LGS 63C18 A083 W - P.IVA 00786840256 la fattura/parcella N° 4 del 09.03.2020, assunta al protocollo comunale al n. 1526 in data 09.03.2020, nell'importo di €. 8.881,60# (€. 7.000,00 per prestazioni professionali, €. 280,00 per oneri previdenziali ed €. 1.601,60 per Iva 22%) a saldo di ogni suo avere per le prestazioni professionali inerenti i lavori in oggetto; **CIG: Z822772621**
 - **all'ing. Aldo Savio** domiciliato a Agordo (BL), Viale Sommariva n. 38 - C.F. SVA LDA 63E10A 083T - P.IVA 00778940254 la fattura elettronica n. FATTPA 4_20 del 26.03.2020, assunta al protocollo comunale n. 1858 relativa al collaudo statico delle strutture, nell'importo di €. 1.248,00# (€. 1.200,00# per prestazioni professionali ed €. 48,00# per oneri previdenziali) a saldo di ogni suo avere per le prestazioni professionali inerenti i lavori in oggetto; **CIG: Z192C8A3B2**
4. **di accantonare** la suindicata somma di €. 3.454,47# quale incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da corrispondere sulla base delle previsioni regolamentari del Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 14.03.2019;
5. **di imputare** le suddette spese al capitolo 2062/23 "ripristino viabilità lungo strada per la diga", intervento 01|05|2|202|01.3;
6. di comunicare, a cura del RUP, la presente determinazione al Commissario Delegato, Dott. Luca Zaia.

Il Soggetto Attuatore delegato
Avv. Marianna Hofer